

Załącznik 1 Informacja o postępie weryfikacji dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” obejmująca okres od początku uruchomienia Programu do dnia 30 czerwca 2014 roku

LGD	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowski"
-----	---

Numer wniosku	Nazwa Beneficjenta	Tytuł operacji	Status wniosku	Suma z Kwota dofinansowania wg ostatniego aneksu do umowy (zł)	Suma z Zrealizowane płatności (zł)
UM07-6930-UM07300111/10 RW.II./BW/0219.11-111/10	Gmina Czerwin	Urządzenie miejsc wypożyczni wraz z wykonaniem termomodernizacji	wniosek odrzucony		
UM07-6930-UM07300112/10 RW.II./BW/0219.11-112/10	Gmina Troszyn	Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu	projekt zakończony	500 000,00	500 000,00
UM07-6930-UM07300113/10 RW.II./BW/0219.11-113/10	Gmina Goworowo	Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo	projekt zakończony	378 272,00	378 272,00
UM07-6930-UM0730042/13 RW-VII.7161.5.42.2013.AS	Gmina Czerwin	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy zalewie w m. Grodzisk Duży, gm. Czerwin	projekt w trakcie realizacji	219 032,00	
UM07-6930-UM0730089/11 RW-VII.7161.5.23.2011.MG	Gmina Czerwin	Urządzenie miejsc wypożyczniowych wraz z wykonaniem termomodernizacji	projekt w trakcie realizacji	246 590,00	
UM07-6930-UM0730153/12 RW-VII.7161.5.153.2012.AS	Gmina Goworowo	Zagospodarowanie centrum miejscowości Pasieki	projekt w trakcie realizacji	285 268,00	
UM07-6930-UM0730154/12 RW-VII.7161.5.154.2012.AS	Gmina Goworowo	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno	projekt w trakcie realizacji	50 000,00	
UM07-6930-UM0730155/12 RW-VII.7161.5.155.2012.AS	Gmina Rzekuń	Budowa świetlicy wiejskiej w Susku Starym	projekt w trakcie realizacji	189 634,00	
UM07-6930-UM0730156/12 RW-VII.7161.5.156.2012.AS	Gmina Troszyn	Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowania terenu działki nr 352/5 w miejscowości Kleczkowo	projekt w trakcie realizacji	217 864,00	
Suma końcowa				2 086 660,00	878 272,00